

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१३-१४

अ. क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	अंदाजपत्रकीय रक्कम	ठेके दाराचे नांव	कार्यारंभ आदेश दिनांक व एम बी. नंबर	कामाचा खर्च (रु. लक्ष)	कामाची सद्यःस्थिती
१	२	४	३		५	६	७
१८	खालचा पाडा (तोडरे ग्रा.पं.) येथे रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता. पनवेल	नियोजन/कार्या-१ २०१४ दि. १४.०२.२०१४	10.00	श्री. कल्पेश राम गोजे	बी-१/एचओ/१२६ सन १४-१५ दि 1st & final Bil MB No. Ad -	९.५०	काम प्रगतीत
			10.00			9.50	

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१४-१५

अ. क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	अंदाजपत्रकीय रक्कम	ठेके दाराचे नांव	कार्यारंभ आदेश दिनांक	कामाचा खर्च (रु. लक्ष)	कामाची सद्यःस्थिती
१	२	४	३		५	६	७
१	रिटघर येथे स्मशानभूमी कडे जाणारा रस्ता करणे ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१ /९५६/२०१४ दि ११/०७/२०१४	६.००	सारग आमरचद्र पाटील		६.००	काम प्रगतीत
२	उसली ते शिवकर माहो-पाली पर्यंत रस्ता करणे ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१ /९५६/२०१४ दि ११/०७/२०१४	१०.००			१०.००	काम प्रगतीत
३	दुदुरेपाडा ते गणपती घाटपर्यंतचा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१ /९५६/२०१४ दि ११/०७/२०१४	१०.००	कु पयश्री वासूदेव माळी		१०.००	काम प्रगतीत
४	उसली (ग्राम.प. उमरोली) येथे श्री. संतोश ठाकूर ते श्री.काशीनाथ डांगरकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे व गटार बांधणे ता. पनवेल	नियोजन/कार्या-१/११९३/२०१४ दि १३.०८.२०१४	७.००	स्वप्नील सुनिल धरत	बी-१/एचओ/२२५ दि.१२.०९.२०१४ सन २०१४-१५	७.००	नितीन काटवले काम प्रगतीत
५	ग्या.प. दूदुरे शिवणसई येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. पनवेल	नियोजन/कार्या-१/११९३ /२०१४ दि १३.०८.२०१४	५.६७	नम्रता दामाजी जांभळे		५.६७	काम प्रगतीत
६	ग्या.प. दूदुरे शिवणसई (आबेवाडी) येथे समाजमंदिर बांधणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/११९३ /२०१४ दि १३.०८.२०१४	४.९३	आशीष कमलाकर ताईपाटील	बी-१/एचओ/२३२ सन २०१४-१५ दि.१२.०९.२०१४	४.००	काम प्रगतीत
			४३.६०			४२.६७	
७	मांज वाकडी येथे मुस्लीम कब्रस्तानाला संरक्षक भित बांधणे ता.पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/११९३ /२०१४ दि १३.०८.२०१४	६.००	कु. दिपाली श्रीपती कांबळे		६.००	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	अंदाजपत्रकीय रक्कम	ठेके दाराचे नांव	कार्यारंभ आदेश दिनांक	कामाचा खर्च (रु. लक्ष)	कामाची सद्यःस्थिती
८	मौज देवद यथे विसर्जन घाट बांधणे ता.पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/११९३ /२०१४ दि १३.०८.२०१४	५.००	विनायक मोतीराम पाटील	बी-१/एचओ/३२१सन २०१४-१५ दि.१२.०९.२०१४	०.००	काम चालु नाही
९	कुभ टंकडी (ग्रा.प. मालडुगी) यथे जाणारा रस्ता कांक्रिटीकरण करणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/११९३ /२०१४ दि १३.०८.२०१४	२.८५	श्री गणेश बालाजी म्हात्रे	बी-१/एचओ/२३३सन २०१४-१५ दि.१२.०९.२०१४	२.८५	काम प्रगतीत
१०	वारदोली (गु.ग्रा.प. वारदोली) यथे गणपती विसर्जन घाट बांधणे. ता. पनवेल	नियोजन/कार्या-१/ अलिबाग/ १२१७/२०१४ दि १४.०८.२०१४	१.५०	स्वप्नील सुनिल घरत	बी-१/एच.ओ. -३२३ दि. २१/१०/२०१४	१.५०	काम प्रगतीत
११	मालडुगे (ग्रा.प. मालडुगे) यथे सामाजिक सभागृह बांधणे. ता. पनवेल	नियोजन/कार्या-१/ अलिबाग/ १२१७/२०१४ दि १४.०८.२०१४	५.००				जागा उपलब्ध नाही
१२	भिगार (बौध्दवाडी) यथे व्यायामशाळा बांधणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	५.००	विनायक मोतीराम पाटील	बी-१/एच.ओ. -३४८	१.००	काम प्रगतीत
१३	रोडपाली यथे स्मशानभूमी शेड बांधणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	५.६६	श्री गणेश प्रकाश जाधव	बी-१/एचओ/२३१ सन २०१४-१५ दि.१२.०९.२०१४	२.००	काम प्रगतीत
१४	आवे कब्रस्तान अतगत कामे करणे. (पेव्हर ब्लॉक बसविणे) ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	७.५५	कल्पेश राम जोग		७.५०	काम प्रगतीत
१५	आवे पठ यथे पेव्हरब्लाक बसविणे	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	४.७०				२५१५ मध्ये काम मंजूर असल्यामुळे सदर काम रद्द केलेले
१६	डोगरे पाडा यथे कमाणी पासून ते शाळेपर्यंत पेव्हरब्लाक बसविणे	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	६.६०				२५१५ मध्ये काम मंजूर असल्यामुळे सदर काम रद्द केलेले आहे
१७	पाली खुदे यथे (वागणी तर्फे वाजे गु.ग्रा.प.) सेथे स्मशानभूमी बांधकाम करणे ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	७.००	विनायक मोतीराम पाटील	बी-१/एच.ओ. - २१० दि. २८/०८/२०१४	६.९८	काम पूर्ण अंतिम देयक अदा फेब्रुवारी २०१५
१८	मौज वाकडी स्मशानभूमी पर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	६.००	कु. दिपाली श्रीपती कांबळे		६.००	काम प्रगतीत
			६२.८६			२७.८५	
१९	मौज पडघे गावात शनिवार अजुन भोईर यांचे घर ते चंद्रकांत भोईर यांच्या घरापर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/१२३०/२०१४ दि १६.०८.२०१४	६.६०	कल्पेश राम जोगे		५.५०	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	अंदाजपत्रकीय रक्कम	ठेके दाराचे नांव	कार्यारंभ आदेश दिनांक	कामाचा खर्च (रु. लक्ष)	कामाची सद्यःस्थिती
			११६.९७				
२०	मोजे वाजे आंदेवासीवाडी अतर्गत रस्ता करणे ता. पनवेल	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	२.८६	कु. दिपाली श्रीपती कांबळे		२.८५	काम प्रगतीत
२१	छोटो धामणी मालडूगे येथे सामाजिक सभागृह बांधणे ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	४.९६	कु.पायश्री वासुदेव माळी		०	काम सुरु नाही
२२	वाजे येथे व्यायामशाळा बांधणे. ता.पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	५.००	सारग आमरचंद्र पाटील		०	काम सुरु नाही
२३	मोजे नरे येथे स्मशानभूमी शेड बांधणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	७.००	योगेश बाळकृष्ण पाटील		०	काम सुरु नाही कामात बदल अपेक्षित आहे.
२४	उमरली येथे दत्तु माळी ते श्री.भरत माळी अंतर्गत रस्ता कांक्रिटीकरण करणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि. २६/०८/२०१४	५.००	अतोश अराविंद बोडके		५.००	काम प्रगतीत
२५	खानाव येथे मारुती मंदिर ते श्री. भगवान हरिभाउ वारदे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रिटीकरण करणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	७.००			०	निविदा स्थरावर
२६	हरिगाम (ग्रा.प. हरिगाम) येथे अतर्गत रस्ता कांक्रिटीकरण करणे. व गटार बांधकाम करणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	८.००			०	निविदा स्थरावर
२७	वाजे स्टॉप ते सांदेप जळे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रिटीकरण करणे. ता. पनवेल	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	७.००	योगेश बाळकृष्ण पाटील		७.००	काम प्रगतीत
२८	भिगारी येथे कराडी सामाजिक मंदिराचे बांधकाम करणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	१०.००			०	काम रद्द करण्यात आलेले आहे.
						२०.३५	
२९	कळबोली येथील सेक्टर ३ई श्री. गणेश अपार्टमेंट ओनर्स. के.एल ६ इमारत क्र.८ ते १७ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	५.००	अमर पाटील कळबोली		५.००	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	अंदाजपत्रकीय रक्कम	ठेके दाराचे नांव	कार्यारंभ आदेश दिनांक	कामाचा खर्च (रु. लक्ष)	कामाची सद्यःस्थिती
३०	कळबोली येथील सेक्टर १० सुयोदयको ऑप. हौ. सो. मर्या. बिल्डींग नं. सी ३ ते सी. ७ प्लॉट नं. २५ सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत
३१	कळबोली येथील सेक्टर ०६ आशिष को. ऑप. हौ. सो. मर्या. एफ. ६७, ई ६८, ई ६९, ई ७०, ई ७१, जी ७२, सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत
३२	कळबोली येथील सेक्टर ०८ सत्यम को. ऑप. हौ. सो. प्लॉट नं. १७ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत
३३	कळबोली येथील सेक्टर १४ साइराज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. प्लॉट नं. ए १ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	२.००	अमर पाटील कळबोली		२.००	काम प्रगतीत
३४	कळबोली येथील सेक्टर ०५ महावीर प्लाझा को. ऑप. हौ. सो. प्लॉट नं. ११ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत
३५	कळबोली येथील सेक्टर ४ ई श्री. मोरेश्वर ओनर्स असो. बिल्डींग नं. २५ ते ३२ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	२.००	अमर पाटील कळबोली		२.००	काम प्रगतीत
३६	कळबोली येथील सेक्टर ५ ई लोटस अर्पाटमेंट ओनर्स असो. के.एल. ४ बिल्डींग नं. १ ते ८ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत
३७	कळबोली येथील सेक्टर ५ ई ओकर ओनर्स असो. के.एल १ टाईप ए गृप नं. ५ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत
३८	कळबोली येथील सेक्टर ५ ई श्री. गणेश ओनर्स असो. के.एल १ टाईप या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत

अ. क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	अंदाजपत्रकीय रक्कम	ठेके दाराचे नांव	कार्यारंभ आदेश दिनांक	कामाचा खर्च (रु. लक्ष)	कामाची सद्यःस्थिती
३९	कळबोली येथील सेक्टर ६ इ. श्री. दत्त ओनर्स असो. के.एल २ बिल्डींग नं. १७ ते ३२ या सोसायटी समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१/ १३४६/२०१४ दि २६/०८/२०१४	३.००	अमर पाटील कळबोली		३.००	काम प्रगतीत
४०	चेरवली (ग्रा.प. वाजे) येथे अतंतेत रस्ता करणे. ता. पनवेल.	नियोजन/कार्या-१ /१४८९/२०१४ दि ०५/०९/२०१४	४.००	सारंग आमरचंद्र पाटील		४.००	काम प्रगतीत
४१	पनवेल नगरपरिषद प्रभाग क्र. १ माउली को. ऑप.हौ. सोसायटी. रस्त्यावर संरक्षक भित बांधणे.	नियोजन/कार्या- १/अलिबाग/१५५१/२०१४ दि ०६/०९/२०१४	५.००			५.००	काम प्रगतीत
			18.00				
	एकूण					४२.००	

१४२.३७

१	१८८ पनवेल विधानसभा मतदार सघ	एकूण बजेट तरतूद सन २०१४-१५	एकूण वितरीत तरतूद	माहे फेब्रुवारी पर्यंत २०१५ पर्यंतचा खर्च	एकूण अपेक्षित खर्च
		२०२.०७	२०२.०७	२९.६१	१७२.४६
	मंजूर व प्रगतीत असलेल्या वरील यादी प्रमाणे कामावर मार्च २०१५ पर्यंत अपेक्षित खर्च				142.37
	परत (Surrender) करावी लागणारी रक्कम रु.				३०.०९